


## 重点工程 连连看 之三

# 陇海快速路建设“全线提速” 年底,大学路以西主线桥实现通车



作为郑州市“环形加井字”快速路网的重要组成部分,一桥“飞架”城市东西两侧的陇海快速路工程进展备受期待。陇海快速路项目工程部相关负责人表示,“预计年底之前,大学路以西主线桥通车,全线主线桥主体施工要基本完工。”  
郑州晚报记者 吴淑娟/文 马健/图

## 蓝图:年底,主线桥主体施工完成

陇海快速路东起京港澳高速,西至西四环,全长约29公里(含南水北调桥梁段),全程分为三段:东段为京港澳高速至中州大道,中段为中州大道至西三环,西段为西三环至西四环。

与三环和京广快速路不同的是,全长约29公里的陇海快速通道采取全程高架的方式,主线高架双

向六车道,设计行车速度60公里/小时。未来开车行驶在陇海快速路上,从西四环到京港澳高速,30分钟即可驶完全程。

“根据市政府通车节点要求,年底之前,大学路以西主线桥将实现通车,全线主线桥主体施工基本完工。”陇海快速路项目工程部部长付金岐告诉记者。

## 亮点:西三环立交桥提前“剪彩”

昨日,陇海快速通道6座大型互通立交之一——西三环立交桥通过工程验收,提前“剪彩”。

据了解,西三环立交桥主体及7公里匝道由中水电西环、中水电陇海路两个项目部共同施工,三环部分南北向通车后,东西方向陇海路高架路段也加快进度,争取尽早实现快速路的互通。

中午时分,紧临立交桥东侧桥下陇海高架路段施工场地内,蓝色施工挡板内一派热火朝天的工作场面。

钢筋架电焊闪烁,作业面挖掘机轰鸣,几十名工人正在进行匝道和高架桥墩柱浇筑施工。不久的将来,作为快速路网“环形加井字”连接点的高架桥就将建成,实现两条快速通道互联互通。

## 进展:大学路以西进入上部结构施工

在华山路口陇海路工程第四项目部施工现场,记者看到,此处快速路下部结构大部分都已结束,施工人员正在进行箱梁浇筑,两台庞大的泵车紧张地运行。

“目前主线桩基已完成98%,承台完成80%,墩柱完成50%,箱梁浇筑完成后,撞墙、隔离墩、铺装层的施工也将跟进形成流水作业,待道路北侧高压线落地埋管全部完成后,施工进度将进一步加快。”项目部总工牛勇杰说。

## 保障:电力部门抓紧实施高压入地

记者沿陇海路一路向东,途经各标段施工现场均是一派繁忙的施工场面,挡板处保通路的另一边,是燃气公司管道改造与电力部门施工人员加紧实施高压入地等项工程。

“全线电力迁改高压线落地工作在进行当中,目前嵩山路以西已完成65%,预计到5月底,西三环至中州大道电力改迁将全部完成。”陇海快速路项目工程部部长付金岐介绍。

# 财富1032

# 5!车展

活动主办: 财富调频 河南经济广播财富1032

活动时间: 5月1日-2日

活动地址: 商都路七里河南路华丰灯饰界

5月1日-2日,河南经济广播“财富1032 五一车展”火爆开启。齐聚20大汽车品牌,60余款车型,

更有“汽车梦想”少儿石头画大赛 等你参加噢! 这个五一,带上孩子一起看车展,画石头画吧!

郑州东业广告文化传播有限公司 独家运营

河南电台经济广播财富调频 <FM103.2\AM97.2>

TEL: 0371-55198968

地址: 郑州市未来路与纬五路交叉口未来花园

Email: dongyeguanguao2006@126.com

财富调频  
WEALTH FM 103.2

