

11个便民服务中心陆续开工 快来看看在不在你家附近

龙源四街便民服务中心



龙源四街便民服务中心项目位于郑东新区龙湖地区的西北方向,项目基地西邻龙湖中环,北邻龙源四街,规划用地面积24140平方米,总建筑面积123500.42平方米,地上15层,地下2层,总投资为9.3375亿元。基坑施工单位为河南省昊鼎建筑基础工程有限公司,监理单位为河南方大建设工程管理股份有限公司。目前工程进度为支护桩完成222根,占总量的100%;微型桩完成224根,占总量的97%。

目前工程进度为支护桩完成222根,占总量的100%;微型桩完成224根,占总量的97%。

博学路便民服务中心



博学路便民服务中心项目位于郑州市学理路与博学路交会处东南角,项目规划用地总面积为10000平方米,总建筑面积54681平方米,为地上19层,总投资为4.1121亿元。基坑施工单位为河南省第二建设集团有限公司,监理单位为河南海纳建设管理有限公司。目前工程进度为护坡桩已完成246根,占总量的100%;降水井已完成26口,占总量的100%;基坑喷护已完成2030平方米,占总量的42%。

目前工程进度为护坡桩已完成246根,占总量的100%;降水井已完成26口,占总量的100%;基坑喷护已完成2030平方米,占总量的42%。

龙翼五街便民服务中心



龙翼五街便民服务中心项目位于郑东新区龙湖副CBD区域,龙湖中环路龙翼五街西北角,北侧为中小学,西侧为金融商业用地,占地约13046平方米,地下、地上总建筑面积为62203.94平方米。主体设计为2层地下室,建筑面积为16849.8平方米。主楼为地上15层,裙房为地上5层,建筑面积为45354.14平方米。总投资为4.6984亿元。基坑施工单位为河南省汇城基础建设有限公司,监理单位为河南正兴工程管理有限公司。目前工程进度为基坑网喷支护完成500平方米,累计完成2800平方米,设计共5130平方米,占总量的55%。

目前工程进度为基坑网喷支护完成500平方米,累计完成2800平方米,设计共5130平方米,占总量的55%。

岗王路便民服务中心



岗王路便民服务中心项目位于郑东新区贺庄路与岗王路交叉口西南角,基坑占地面积约10000平方米,总投资4.2991亿元。基坑施工单位为河南省豫龙岩土工程有限责任公司,监理单位为河南光大建设管理有限公司。目前工程进度为桩机进场4台;发电机进场一台;开挖上口线定位放线;做好现场环保措施。

目前工程进度为桩机进场4台;发电机进场一台;开挖上口线定位放线;做好现场环保措施。

郑信路便民服务中心



郑信路便民服务中心项目位于郑州市瑞风路与郑信路交叉口东南角处。总用地面积16859平方米,总建筑面积63292.07平方米,地上13层,地下2层,总投资为5.0234亿元。

基坑施工单位为河南省第一建筑工程集团有限公司,监理单位为郑州市

豫通市政公用工程监理有限公司。目前工程进度为预应力锚索共计608根,计划完成40根,累计完成205根,占总量的33.7%。

龙翔七街便民服务中心



龙翔七街便民服务中心项目位于郑东新区龙翔七街与龙湖中环路交叉口,项目总用地面积34195平方米,总建筑面积156766.07平方米,地上建筑面积102593.73平方米,地下建筑面积54172.34平方米,总投资为11.8084亿元。目前工程进度为前期因扬尘治理无法出土,局部硬化地面垃圾没有清除;准备开始文物勘探。

目前工程进度为前期因扬尘治理无法出土,局部硬化地面垃圾没有清除;准备开始文物勘探。

