中牟部分新建中小学分布 看看有没有你家附近的?

中牟县全力推进新建中小学项目,助力化解大班额,让每一个孩子“上好学”

6月16日上午,中牟县副县长李慧芳,县政府发展研究中心主任王志现,县教体局党组书记、局长王国恩等查看新建学校项目进展情况。

2017年,中牟县启动建设的6个教育项目规划总投资为6.07亿元,总建筑面积15.21万平方米,新增初中学位1800个(36班),小学学位4320个(96班),职业教育学位3600个(60班)。主要建设内容为教学楼、教学辅助用房及配套设施等。计划年度完成投资2.7亿元,年内所有项目主体完工,2018年秋季投入使用。每年,新建中小学都是政府为民办实事的重要内容,我们来看看今年部分新建学校的分布。中牟时报 李淑娟 通讯员 袁云亮 王辉 文/图

为缓解入学压力 保障义务教育 发挥重要作用

新建中小学项目的实施将有助于进一步完善县城中心区域内学校布局,满足由于县城人口的增加带来的学生入学需求。随着城市的扩张,这些新学校为缓解入学压力,保障义务教育实施发挥着重要的作用,同时新型社区的配建学校建设,进一步完善新型社区公共服务功能,带动群众回迁的积极性。项目投入使用后,中牟县教育资源将进一步优化、学校布局更趋合理,农村教育质量将有较大提升,能有效遏制农村学生到县城学校借读的势头,为中牟县2018年逐步消除大班额现象提供坚实基础。

中牟县副县长李慧芳查看新建学校项目

来看看今年部分新建学校的进展情况

项目预计6月底完成图纸设计,7月中旬完成预算编制;7月底完成招投标工作,12月底土建工程完工。

(一)学校建设征地补偿正抓紧进行。其中寿圣街小学(广惠街)、姚家镇中心小学和小胡社区小学清障已完成;第七初中(广惠街)仍有一处建筑物(上品美食)未拆除;雁鸣镇社区小学地面建筑已评估完毕,目前没有进行拆除。

(二)寿圣街小学(中牟县总规为初中)和第七初中(中牟县总规为高中)图纸初步设计已完成,与县规划中心正对接和调整,姚家镇中心小学也报县规划中心评审;雁鸣镇镇区小学和姚家镇小胡社区小学正进行蓝图设计。

(三)职教中心土地清障工作正在进行;图纸设计方案已经确认,原址为村庄,拆除房屋地基还需清理,近期将举行专家评审会对县城3所学校进行测绘。

(四)县规划中心已批复规划许可,土地指标县国土局正进行组卷;环评等相关材料已报送发改委,等待发改委初步设计的批复,可行性报告材料已经收集完成,准备上报。

(五)已与自来水公司对接,预算已经编制完成;学校临时用电变压器已经立项并确认位置;小胡社区小学围墙已经招标完成,施工队已经入场。

下步打算一是加快协调推进清障和相关手续的办理;二是督促图纸设计、工程预算,为施工招标准备;三是与电业局、自来水公司对接,尽快做到项目通水通电。

中牟县职教中心

中牟县职教中心建设项目:该项目位于汽车产业园区,文锦北路以南,德惠街以西,计划总投资2.8亿元,年度完成投资1亿元,总建筑面积7万平方米,学校设置60个班规模,新增学位3600个。

寿圣街小学新建项目

该项目位于文博路以南寿圣街以西,计划总投资9400万元,年度完成投资5000万元,总建筑面积2.3万平方米,学校设置36个教学班,新增学位1620个。

中牟县第七初级中学新建项目

该项目位于学苑路以南,占李路以西,计划总投资1.2亿元,年度完成投资6000万元,总建筑面积2.7万平方米,学校设置36个教学班规模,新增学位1800个。

雁鸣湖镇区小学新建项目

(雁鸣湖镇万庄社区小学)

该项目位于雁月大道以南,韩寨路以西,计划总投资4500万元,年度完成投资2000万元,总建筑面积1.11万平方米,学校设置24个教学班规模,新增学位1080个。

姚家镇小胡社区小学新建项目

该项目位于小胡社区内,计划总投资3453万元,年度完成投资1500万元,总建筑面积8000平方米,学校设置18个教学班规模,新增学位810个。

姚家镇中心小学改扩建项目

计划总投资3353万元,年度完成投资2850万元,新建教学楼、实验楼及食堂等附属设施,总建筑面积1.3万平方米,学校设置18个教学班规模,新增学位810个。